

Bauzeitenplan



Nr.	Los	Ort	Kolonne	Arbeitsstelle	Details	von	KW	bis	KW	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	BA1	Kirchweiler	Tiefbaukolonne 1	Hauptstr. / Am Bruchborn / Am Beuel Daunerstr. / Auf dem Kissen	ca. 2.100 m Tiefbau	15.02.2020	7	02.05.2020	18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
2	BA1	Kirchweiler	Hausanschlusskolonne 1	Hauptstr. / Am Bruchborn / Am Beuel Daunerstr. / Auf dem Kissen	51 Hausanschlüsse	15.02.2020	7	02.05.2020	18	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	BA2	Kirchweiler	Tiefbaukolonne 1	Schulstr. / Lehen Hof / Gerolsteinerstr. / Weidenpesch / Hauptstr.	ca. 1.810 m Tiefbau	04.05.2020	19	27.06.2020	26													■	■	■	■	■	■	■	■								
4	BA2	Kirchweiler	Hausanschlusskolonne 1	Schulstr. / Lehen Hof / Gerolsteinerstr. / Weidenpesch / Hauptstr.	57 Hausanschlüsse	04.05.2020	19	27.06.2020	26													■	■	■	■	■	■	■	■								
5	BA3	Kirchweiler	Tiefbaukolonne 1	Hauptstr. / Leyenstr. / L27	ca. 700 m Tiefbau	29.06.2020	27	15.08.2020	33																												
6	BA3	Kirchweiler	Hausanschlusskolonne 1	Hauptstr. / Leyenstr. / L27	12 Hausanschlüsse	29.06.2020	27	15.08.2020	33																												